

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			MUNICÍPIO: SIQUEIRA CAMPOS										
OBRA: AMPLIAÇÃO UBS ALEMOA LOCAL: RUA SIQUEIRA CAMPOS - ALEMOA			DATA: 04/05/2016 ORÇADO/ORGANIZADO POR : ISADORA SALVALAGIO GUMY ARQ URB: CAU 108033-4										
Ítem	SERVIÇOS	TOTAL ITEM(R\$)	PESO %	PRAZO EM MESES									
				1ºmês	%	2ºmês	%	3ºmês	%	4ºmês	%	5ºmês	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	R\$ 2.579,49	4,25%	100,00	100,00								
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 5.376,11	8,86%	100,00	100,00								
3	SUPRAESTRUTURA	R\$ 6.541,67	10,79%	50,00	50,00	50,00	100,00						
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 18.009,13	29,70%	50,00	50,00	50,00	100,00						
5	COBERTURAS E PROTEÇÕES	R\$ 5.460,87	9,00%			50,00	50,00	50,00	100,00				
6	REVESTIMENTOS, ELEMENTOS DECORATIVOS E PINTURA	R\$ 14.901,84	24,57%			50,00	50,00	50,00	100,00				
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 5.915,52	9,75%					100,00	100,00				
8	INSTALAÇÕES E APARELHOS	R\$ 1.713,85	2,83%					100,00	100,00				
9	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	R\$ 147,79	0,24%					100,00	100,00				
VALOR MENSAL DAS PARCELAS		R\$ 60.646,27	100,00%	20.231,00	33,36%	22.456,76	37,03%	17.958,52	29,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
					33,36%		70,39%		100,00%				
								VALOR TOTAL		R\$ 60.646,27			
OBSERVAÇÕES :				PLANEJAMENTO									
				ARQUITETA E URBANISTA:									