

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				MUNICÍPIO SIQUEIRA CAMPOS											
OBRA: Escola América Noronha				DATA: 14de Abril de 2016											
LOCAL: Rua da Amizade, Bairro: Nascente do Sol				ORÇADO/ORGANIZADO POR: ISADORA SALVALAGIO GUMY											
OBJETO: REFORMA				ARQUITETA E URBANISTA CAU: 108033-4											
ítem	SERVIÇOS	TOTAL ITEM(R\$)	PESO %	PRAZO EM MESES											
				1ºmês	%	2ºmês	%	3ºmês	%	4ºmês	%	5ºmês	%	6ºmês	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.922,50	3,20%	100,00											
2	COBERTURA	R\$ 126.330,47	40,69%	25,00		25,00		25,00		25,00					
3	PISO	R\$ 52.004,00	16,75%	30,00		30,00		40,00							
4	PINTURA	R\$ 33.953,41	10,94%							100,00					
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONICAS	R\$ 9.838,50	3,17%	50,00		50,00									
6	ESQUADRIAS	R\$ 5.506,80	1,77%	50,00		50,00									
7	REPAROS INTERNOS	R\$ 32.748,00	10,55%			50,00		50,00							
8	PÁTIO	R\$ 40.153,65	12,93%					50,00		50,00					
VALOR MENSAL DAS PARCELAS		R\$ 310.457,33	100,00%	64778,97	20,87%	71230,47	22,94%	88835,04	28,61%	85612,85	27,58%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VALOR ACUMULADO												VALOR TOTAL	R\$ 310.457,33		
OBSERVAÇÕES :										DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA					
										ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:					