



CRONOGRAMA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS - PR

OBRA: REFORMA ESCOLA DA GUABIROBA

DATA: 19/11/2024

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (DATA REFERENCIA TECNICA: 10/10/2024 - DESONERADO)



CRONOGRAMA FISICO (%)

ITEM	GRUPO DE SERVIÇO	A REALIZAR (DIAS)								
		VALOR DO ITEM	30		60		90		Acumulado	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 670,78	100,00%	R\$ 670,78		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 670,78
2.	DEMOLIÇÃO	R\$ 3.349,81	100,00%	R\$ 3.349,81		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.349,81
3.	REFORMA EDIFICAÇÃO INTERNA E EXTERNA	R\$ 51.852,43	50,00%	R\$ 25.926,22	50,00%	R\$ 25.926,22		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 51.852,43
4.	HIDRÁULICA	R\$ 1.246,01	100,00%	R\$ 1.246,01		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.246,01
5.	LOUÇA	R\$ 6.892,45	100,00%	R\$ 6.892,45		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.892,45
6.	MURO	R\$ 26.250,62		R\$ 0,00	50,00%	R\$ 13.125,31	50,00%	R\$ 13.125,31	100,00%	R\$ 26.250,62
7.	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 697,86		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 697,86	100,00%	R\$ 697,86
		R\$ 90.959,96	41,87%	R\$ 38.085,26	42,93%	R\$ 39.051,52	15,20%	R\$ 13.823,17	100,00%	R\$ 90.959,96

Siqueira Campos/PR

Local

terça-feira, 19 de novembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: PAULO HENRIQUE GOMES GARCIA

CREA/CAU: SP-5070210685/D VISTO: 178003