

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**MUNICÍPIO: SIQUEIRA CAMPOS**

OBRA: QUADRA ESCOLAR COBERTA
 Local/Bairro: NASCENTE DO SOL
 ÁREA DA CONSTRUÇÃO: 980,40m²

DATA: 30/03/2015
 ORÇADO/ORGANIZADO POR : ISADORA SALVALAGIO GUMY
 ARQ URB: CAU 148583-0

Ítem	SERVIÇOS	TOTAL ITEM(R\$)	PESO %	PRAZO EM MESES									
				1ºmês	%	2ºmês	%	3ºmês	%	4ºmês	%	5ºmês	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.091,42	1,54%	100,00	100,00								
2	MOVIMENTO EM TERRA	R\$ 12.019,75	2,04%	100,00	100,00								
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 106.974,50	18,13%	30,00	30,00	70,00	100,00						
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 24.390,66	4,13%			50,00	50,00	50,00	100,00				
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 47.253,14	8,01%			40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00		
6	COBERTURA	R\$ 204.853,46	34,71%					25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00
7	ESQUADRIAS	R\$ 4.650,42	0,79%							70,00	70,00	30,00	100,00
8	REVESTIMENTOS	R\$ 37.455,38	6,35%					40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
9	PISOS	R\$ 41.935,73	7,11%					40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
10	PINTURA	R\$ 54.899,71	9,30%							50,00	50,00	50,00	100,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 4.012,19	0,68%	10,00	10,00	30,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00		
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 14.971,56	2,54%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00				
13	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 2.305,40	0,39%	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220	R\$ 10.936,45	1,85%							70,00	70,00	30,00	100,00
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 1.070,58	0,18%									100,00	100,00
16	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 13.298,79	2,25%							50,00	50,00	50,00	100,00
VALOR MENSAL DAS PARCELAS		R\$ 590.119,14	100,00%	57060,13	9,67%	113632,10	19,26%	121719,76	20,63%	190308,60	32,25%	107398,56	18,20%
VALOR ACUMULADO								VALOR TOTAL		R\$ 590.119,14			

OBSERVAÇÕES :**PLANEJAMENTO**

ARQUITETA E URBANISTA: